

Notulen

Wijkoverleg 11

Project	: Vinkhuizen: Eelderbaan Siersteenlaan e.o.; Vinkhuizen: Eelderbaan groenzone zuid en noord
Datum	: 22 november 2006
Plaats	: 14.30 uur
Tijd	: Directieverblijf Travertijnstraat
Aanwezig	: B. Doeven, R. Folkers (RO/EZ-IGG); P. v.d. Kooi (RO/EZ-SBH) H. ten Berge, A. Buurma (Wijkoverleg Vinkhuizen); A. Willems (Wijkraad De Held)
Afwezig	: P. den Ouden (RO/EZ-IGG), H. Schreuder (Wijkraad De Held)
Kopie	: Aan- en afwezigen, alsmede J. Bloem, J. Huttinga (RO/EZ-IGG); H. Poelman (RO/EZ-SDC); Vensterschool Vinkhuizen; G. Overkamp; E. Offereins; S. Hielema (VWH)
Verslaglegging	:

Actie:

- 1. Opening**
Doeven opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
- 2. Verslag 10e wijkoverleg d.d. 13 september 2006**
Tekstueel: er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
- 3. Naar aanleiding van het verslag van het 10e overleg d.d. 13 september 2006**
Fiets-/voetpaden (doorgaande fietsroute): het 30-km bord bij het fietspad is volgens Doeven weggehaald. Ten Berge heeft dit nog niet gecheckt, maar volgens Folkers staat het bord er niet meer. Afgehandeld.
Schanskorven Kornalijnpark: zijn vervangen, het geheel ziet er goed uit. De opdracht voor het aanbrengen van coating is verstrekt.
Westpark/Variaski: het overleg met de skivereniging loopt nog. Afwachten.
- 4. Stand van zaken uitvoering zuidzijde**
 - Het werk (zuidzijde) is overgedragen aan Stadsbeheer.
 - De bermen die als gevolg van het omlaag brengen van een aantal bomen wat zijn verstoord, worden nog hersteld.
 - Doeven heeft overleg gehad met Kortekaas in verband met het informatiebord (archeologische vondst). Dit zou worden gecombineerd met een ander bord. Doeven checkt hoe het hiermee staat. Doeven
 - Willems heeft enkele foto's gemaakt van bebording die volgens hem niet klopt/niet duidelijk is:
Foto 1: het pad wordt aangegeven als wandelpad, maar het zal volgens Willems zeker ook als fietspad worden gebruikt. Hij stelt voor om hier een verbodsbord te plaatsen voor fietsers. Hiervoor is volgens Van der Kooi geen bord beschikbaar.
Foto 2: de pijltjes onder dit bord staan verticaal en moeten volgens Willems horizontaal worden geplaatst. Het bord zal dus 90° moeten worden gedraaid. Van der Kooi koppelt dit terug naar Nienhuis. v.d. Kooi
Foto 3 en 4: het is hier onduidelijk of het fietspad of voetpad betreft. Aan de ene kant staat een bord begin fietspad (tweezijdig), aan de andere kant een bord voetpad. Van der Kooi vraagt dit na bij Nienhuis. v.d. Kooi
Als de bouwer klaar is komt hier een fietspad, de situatie is dan logischer.
- 5. Stand van zaken uitvoering noordzijde**
 - De aannemer is nog niet gestart met de aanleg van het vlonderpad, de reden hiervan is niet bekend. De aannemer wil de betonpaden (2 stuks) liever in één keer aanleggen. Er is wat vertraging geweest als gevolg van de uitgestelde sloop van de oude kinderboerderij en de aanwezigheid van nutsleidingen (kabels/pompput), maar de aannemer kan nu verder met de aanleg van de betonpaden.
 - Het inzaaien van het terrein is uitgevoerd, het bosplantsoen wordt binnenkort geleverd.

- Er zijn wat problemen met de levering van de gootelementen. Deze worden naar verwachting eind februari 2007 geleverd. Het afmaken van de promenade start vanaf maart 2007. De ontvangtbak voor water uit de goot en de gierput zijn naar verwachting wel voor 15/12/2006 gereed.
- Het afwerken van het terrein rond de nieuwe kinderboerderij wordt pas uitgevoerd als de bouw van de kinderboerderij gereed is (juni 2007). Het is Doeven niet bekend hoe het overleg t.a.v. het bestuur van de stichting verloopt, Harrie Poelman is hier mee bezig. Doeven
- De woningen in de Kwartsstraat zijn opgeleverd, het gebied wordt nu woonrijp gemaakt.
- Riolering Veldspaatstraat: start in week 48 aan het begin van de Boraxstraat, na de ontgraving is de Boraxstraat dan een week gestremd. Ten aanzien van het reguleren van bouwverkeer zijn afspraken gemaakt met de politie.
- Volgens Ten Berge is er nog geen bouwvergunning verstrekt aan Prisma. De bouw start volgens Doeven op 1 maart 2007.
- Er is een kapvergunning aangevraagd voor 1000 m2 bomen hoek Arduinstraat/Diamantlaan. Volgens Ten Berge zal hier ongetwijfeld bezwaar tegen worden gemaakt. Het betreft hier volgens Doeven alleen struiken, bosplantsoen en sierheesters. Afwachten. Doeven
- Willems vraagt of er een beplantingsplan van de noordzijde Eelderbaan kan worden verstrekt. Doeven zal Willems en Ten Berge uiterlijk week 48 een exemplaar hiervan verstrekken.

6. Rondvraag/w.v.t.t.k.

- Siersteenlaan: aan weerszijden van de Siersteenlaan zijn doorsteken gemaakt (ecoschermen). Ten Berge merkt op dat het goed zou zijn om hier, samen met het kunstwerk en als de kinderboerderij af is, wat extra publiciteit aan te geven, bijvoorbeeld vlak voor de zomervakantie. De hele Eelderbaan is naar verwachting zomer 2007 gereed. De Lyon is nu bezig met het leggen van kabels en plaatsen van palen, dit loopt in het traject mee. De wijkraad dringt aan op brede publicatie als het hele project klaar is. De sociale wijkvernieuwing loopt nog steeds, maar de onrust neemt volgens de vertegenwoordigers van de wijkraad toe. De inzet m.b.t. de sociale wijkvernieuwing is sinds het faillissement van Wing volgens de Wijkraad ver onder de maat.
- Buurt 4: Doeven is bezig met een infofolder voor de aanwonende bewoners over de 'ecoterpen' en het beheer en onderhoud hiervan. De bewoners zijn hierover volgens Ten Berge niet erg enthousiast. De campagne wordt afgewacht, de ecooloog zal hierover ook nog uitleg geven. Het zou volgens Ten Berge ook een goede zaak zijn, wanneer de stadsecologen af en toe een stukje in de wijkkrant schrijven. Doeven koppelt dit terug. Doeven

7. Volgende vergadering

Woensdag 18 april 2007, 14.30 uur, directieverblijf Travertijnstraat.

allen